

河北华伦线缆有限公司环保设施台账

种类	污染源	主要污染物	环保治理设施	运行情况	去除效率	达标情况	备注
废气	蒸汽交联挤出工序	非甲烷总烃等	集气罩+引风机(2000m ³ /h)+活性炭吸附+催化燃烧机+15m 排气筒	正常	>90%	达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准要求	
	燃气锅炉	烟尘、SO ₂ 、NO _x	8m 排气筒、低氮燃烧器	正常	——	达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表3特别排放限值及《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气办[2018]177号)文件要求	锅炉已停用
废水	职工生活	COD、氨氮、SS、BOD 等	泼洒地面抑尘	不外排			
噪声	设备运行	连续等效A 声级	基础减振、车间隔声、距离衰减	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准			
固废	拉丝工序	下脚料	外售再利用	合理处置			
	铠装工序						
	成品检测	残次品	拆解后外售再利用				
	职工生活	生活垃圾	环卫部门统一处理				
危废	拉丝工序	油泥	暂存于危废间, 定期交有资质企业处置	妥善安置、安全处置			
	废气治理设施	废活性炭					